



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°50
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002 Approvazione Certificato di Collaudo tecnico amministrativo. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
---------	---

Oggi **tredici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 17:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Assente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Assente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Assente

4	3
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Feltrin Alessandro nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002 Approvazione Certificato di Collaudo tecnico amministrativo. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente e in particolare nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivamente aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 16.03.2022, è inserito l'intervento denominato "Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto I Campi da Tennis";
- che il codice CUI dell'intervento è L00162440937201900013, mentre il codice CUP dell'opera è il seguente: G32E19000000002;
- che per la realizzazione dell'opera risultano attualmente stanziati a Bilancio complessivi € 1.527.000,00-, somma interamente finanziata con fondi regionali (€ 1.100.000,00 ex Fondi Uti + € 427.000,00 Fondi Concertazione 2021-2023 concessi con Decreto n. 2683/Cult del 25.10.2021);

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 124 del 29.12.2019 e n. 128 del 28.10.2021, con le quali è stato approvato e successivamente aggiornato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di realizzazione della Cittadella dello Sport" redatto dal professionista all'uopo incaricato arch. Endrigo Alberto di Pordenone, progetto che prevede un importo complessivo pari ad € 7.720.000,00.-, da realizzarsi in lotti successivi di intervento, in base agli effettivi finanziamenti disponibili;

RICHIAMATA le Determinazioni n. 261 del 28.04.2021 e n. 106 del 14.02.2022, con le quali è stato affidato e successivamente aggiornato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e relative prestazioni accessorie per l'opera pubblica in parola al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da:

- Archeng architetti e ingegneri associati – studio associato con sede a Pordenone in via del Cristo n. 2 – c.f. e p.i. 01464800935 (Capogruppo) – legale rappresentante ing. Zambon Aurelio c.f. ZMBRLA71M20G888R;
- Ing. Angelo Salamon, con studio a Prata di Pordenone in via G.M. Concina n. 5/1 – c.f. SLMNGL65E27G886U e p.i. 01278950934 (mandante);
- Ingegneria e Dintorni srl, con sede a Codroipo (UD) in via G.B. Candotti – c.f. e p.i. 02973750306 (mandante) – legale rappresentante ing. Alessandro Galetto c.f. GLTSLN80B20E473V;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07.04.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto I Campi da Tennis", redatto dai professionisti come sopra incaricati, progetto dell'importo complessivo di € 1.527.000,00 dei quali € 1.158.262,93 per lavori a base d'appalto (inclusi € 20.846,31 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

VISTA la Determinazione n. 443 del 19.07.2022 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto

all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Brussi Costruzioni srl, avente sede a Nervesa della Battaglia (TV) in via Foscarini n. 2/A – c.f. e p.i. 00190560268, per un importo contrattuale di € 1.079.280,72 oltre iva;

VISTO il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2677 sottoscritto in data 28.09.2022, registrato in via telematica al n. 13880 del 29.09.2022 Serie 1T,

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32E19000000002 – CIG 9179242620;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati consegnati parzialmente in data 24.10.2022 e in via definitiva in data 16.01.2023, e sono stati ultimati in data 11.07.2024, come risulta dai relativi Verbali di consegna e di ultimazione depositati agli atti;

RICHIAMATE altresì:

- la Determinazione n. 860 del 30.10.2023, con la quale è stata approvata la prima perizia di variante, perizia che ha aggiornato l'importo contrattuale a complessivi € 1.166.739,18 oltre iva;
- la successiva Determinazione n. 414 del 30.05.2024, con la quale è stata approvata la seconda perizia di variante, perizia che ha aggiornato l'importo contrattuale a complessivi € 1.165.052,56 oltre iva;

CONSTATATO che a tutt'oggi sono stati effettuati, nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, i seguenti pagamenti:

- Anticipazione contrattuale – approvata con Determinazione n. 182 del 24.02.2023 e liquidata con Atto di Liquidazione n. 179 del 01.03.2023, dell'importo complessivo di € 215.856,14 oltre iva;
- Sal n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 27.04.2023 – approvato con Determinazione n. 344 del 28.04.2023 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 385 del 02.05.2023, dell'importo complessivo di € 160.491,39 oltre iva;
- Sal n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 29.09.2023 – approvato con Determinazione n. 798 del 13.10.2023 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 869 del 24.10.2023, dell'importo complessivo di € 188.523,43 oltre iva;
- 3° s.a.l. per lavori eseguiti a tutto il 15.03.2024 – approvato con Determinazione n. 225 del 19.03.2024 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 287 del 03.04.2024, dell'importo complessivo di € 384.726,61 oltre iva;
- 4° s.a.l. corrispondente al finale, per l'importo di € 209.629,73.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 666 del 20.09.2024 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 843 del 25.09.2024;

RICHIAMATA la Determinazione n. 668 del 20.09.2024, con la quale è stato affidato all'ing. Cadelli Giacomo di Cordenons l'incarico per la redazione del collaudo tecnico amministrativo dell'opera;

VISTO il Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dal tecnico come sopra incaricato ing. Cadelli Giacomo, documento datato 11.02.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 2639 in pari data, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 1.165.052,56
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 1.159.227,30</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 5.825,26

RITENUTO di approvare il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 5.825,26 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determinazione n. 298 del 04.07.2019 con la quale è stato affidato all'arch. Endrigo Alberto l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 46.311,20; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 8 del 09.01.2020;
- Determinazione n. 173 del 23.04.2020 con la quale è stato affidato all'archeologo dott.ssa Bortolin Raffaella di Porcia l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico dell'intervento, per l'importo di complessivi € 884,00; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 40 del 20.01.2022;
- Determinazioni n. 261 del 28.04.2021 e n. 106 del 14.02.2022, con le quali è stato affidato e successivamente aggiornato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e relative prestazioni accessorie per l'opera pubblica in parola al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dallo studio Archeng architetti e ingegneri associati, ing. Angelo Salamon e studio Ingegneria e Dintorni srl, per l'importo di complessivi € 140.553,22 (importo aggiornato comprensivo delle perizie); detto importo è stato successivamente pagato con Atti di Liquidazione n. 318 del 28.04.2022, n. 871 del 24.10.2023, n. 58 del 25.01.2024, 429 del 14.05.2024, n. 1138 del 06.12.2024, 1136 del 06.12.2024, 117/prel del 03.03.2025;
- Determinazione n. 480 del 30.07.2021 con la quale è stato affidato al geol. dott. Alessandro Moro di Fiume Veneto l'incarico per la redazione della Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dell'intervento, verso il corrispettivo di complessivi € 3.521,65; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 139 del 17.02.2022;
- Determinazione n. 826 del 16.12.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 122,00 per il pagamento a e-distribuzione degli oneri dovuti per lo spostamento di una cabina elettrica e interrimento di un tratto di linea elettrica; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 963 del 21.12.2021;
- Determinazione n. 827 del 16.12.2021 con la quale è stato affidato all'ing. Cadelli Giacomo di Cordenons l'incarico per l'esecuzione del collaudo strutturale dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 7.553,17; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 36 del 15.01.2025;
- Determinazioni n. 42 del 21.01.2022, n. 824 del 23.10.2023 e n. 1012 dell' 11.12.2023 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa di complessivi € 600,00 (€ 200,00 per ciascun atto) per l'acquisizione del prescritto parere da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sul progetto e sulle perizie di variante; detto importo è stato pagato con Atti di Liquidazione n. 81 del 27.01.2022, n. 866 del 24.10.2023 e n. 1062 del 12.12.2023;
- Determinazione n. 49 del 21.01.2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 300,00 per il pagamento al CONI del corrispettivo dovuto per la valutazione del progetto dell'opera; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 79 del 27.01.2022;
- Determinazione n. 112 del 15.02.2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 550,00 iva inclusa per il pagamento a LTA Spa degli oneri dovuti per l'allacciamento alla rete fognaria; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 917 del 02.11.2023;
- Determinazione n. 263 del 13.04.2022 (determina a contrarre) con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 600,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per affidamento lavori, l'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;
- Determinazione n. 631 del 06.10.2022 con la quale è stato affidato alla ditta Archsat snc di Valente Vincenzo & C. di Padova il servizio di sorveglianza archeologica, verso il corrispettivo di complessivi € 1.464,00; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 909 del 29.11.2022;

- Determina n. 62 del 19.01.2023 con la quale è stata impegnata la somma di complessivi € 23.165,26 quale quota dell'incentivo rup;
- Determinazione n. 558 del 19.07.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 11.773,00 iva inclusa per la rimozione, bonifica e smaltimento delle condotte in cemento amianto presenti nel sottosuolo – incarico affidato alla ditta Ge.Co srl di Roveredo in Piano; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 854 del 19.10.2023;
- Determinazione n. 186 del 05.03.2024 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 1.507,00 iva inclusa per il pagamento a LTA Spa degli oneri dovuti per l'allacciamento all'acquedotto comunale; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 341 del 17.04.2024;
- Determinazione n. 266 del 11.04.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 5.309,93 iva inclusa per il pagamento a Italgas Spa degli oneri dovuti per l'allacciamento alla rete gas; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 408 del 08.05.2024;
- Determinazione n. 288 del 17.04.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 563,44 iva inclusa per il pagamento a e-distribuzione degli oneri dovuti per l'allacciamento alla rete elettrica dell'utenza relativa al pannello informativo installato presso i campi da tennis; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 813 del 16.09.2024;
- Determinazione n. 87 del 04.02.2025 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 408,00 per il pagamento ai Vigili del Fuoco degli oneri dovuti per la pratica SCIA Antincendio; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 139 del 07.02.2025;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato definitivamente come segue:

A) Importo netto lavori	€ 1.148.355,24	
Oneri sicurezza	€ 16.697,32	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 1.165.052,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 116.505,27	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse):		
- per studio fattibilità	€ 46.311,20	
- per verifica archeologica	€ 884,00	
- per collaudo statico	€ 7.553,17	
- per relazione geologica	€ 3.521,65	
- per sorveglianza archeologica	€ 1.464,00	
- per prog. Def/elec e d.l.	€ 128.498,01	
- per redazione perizia	€ 9.800,37	
- per redazione perizia n. 2	€ 2.254,84	
	s o m m a n o	€ 200.287,24
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 23.165,26	
Spese per rilascio pareri e autorizzazioni (parere coni + vvf + oneri spostamento linea elettrica + pratica antincendio)	€ 1.430,00	
Contributo di gara Anac	€ 600,00	
Allacciamento fognatura	€ 550,00	
Allacciamento acquedotto	€ 1.507,00	
Allacciamento italgas	€ 5.309,93	
Allacciamento elettrico	€ 563,44	
Bonifica condotte cemento amianto	€ 11.773,00	
	s o m m a n o	€ 361.691,14
Importo complessivo progetto		€ 1.526.743,70

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 1.527.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>1.526.743,70</u>
economie sull'opera	€ 256,30

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei "Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002", documento redatto dal tecnico come sopra incaricato ing. Cadelli Giacomo, datato 11.02.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 2639 in pari data, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 1.165.052,56
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>1.159.227,30</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 5.825,26

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. KL015823/DE emessa da Società KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD agenzia di Napoli in data 23.09.2022, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 23.165,26.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di provvedere alla contestuale approvazione del quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera in parola come da schema che segue:

A) Importo netto lavori	€ 1.148.355,24	
Oneri sicurezza	€ 16.697,32	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 1.165.052,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 116.505,27	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse):		
- per studio fattibilità	€ 46.311,20	
- per verifica archeologica	€ 884,00	
- per collaudo statico	€ 7.553,17	
- per relazione geologica	€ 3.521,65	
- per sorveglianza archeologica	€ 1.464,00	
- per prog. Def/esecc e d.l.	€ 128.498,01	
- per redazione perizia	€ 9.800,37	
- per redazione perizia n. 2	€ 2.254,84	
	s o m m a n o	€ 200.287,24
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 23.165,26	
Spese per rilascio pareri e autorizzazioni		
(parere coni + vvf + oneri spostamento linea elettrica + pratica antincendio)	€ 1.430,00	
Contributo di gara Anac	€ 600,00	
Allacciamento fognatura	€ 550,00	
Allacciamento acquedotto	€ 1.507,00	
Allacciamento italgas	€ 5.309,93	
Allacciamento elettrico	€ 563,44	
Bonifica condotte cemento amianto	€ 11.773,00	
	s o m m a n o	€ 361.691,14
Importo complessivo progetto		€ 1.526.743,70

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 1.527.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 1.526.743,70
economie sull'opera	€ 256,30

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare, nonché all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 256,30;
- 9) di incaricare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento per la presentazione ai competenti uffici regionali della rendicontazione sui contributi concessi;
- 10) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002";
- 11) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, e fondo incentivante), nonché l'impiego dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002 Approvazione Certificato di Collaudo tecnico amministrativo. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Vice Sindaco
F.to Feltrin Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002 Approvazione Certificato di Collaudo tecnico amministrativo. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-03-25

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002 Approvazione Certificato di Collaudo tecnico amministrativo. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-03-25

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 del 13-03-2025

Oggetto: Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002 Approvazione Certificato di Collaudo tecnico amministrativo. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 17-03-2025 e fino al 01-04-2025 con numero di registrazione 609 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 17-03-2025

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 del 13-03-2025

Oggetto: Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto I Campi da Tennis. CUP G32E19000000002 Approvazione Certificato di Collaudo tecnico amministrativo. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-03-2025.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa