



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**ORIGINALE**

**N°95**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto X Opere di urbanizzazione stadio "Omero Tognon". CUP G31B21005960006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Oggi **ventinove** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 17:12, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Assente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

5	2
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Taiariol Antonio nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto X Opere di urbanizzazione stadio "Omero Tognon". CUP G31B21005960006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale.
---------	---

## PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, e in particolare nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è incluso l'intervento denominato "Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto X – Opere di urbanizzazione stadio O. Tognon";
- che l'opera, dell'importo complessivo di € 1.850.000,00, è iscritta nel succitato programma triennale con il codice CUI L00162440937202100004 e alla stessa è assegnato il codice CUP G31B21005960006;
- che l'intervento è finanziato come segue:
  - € 1.450.000,00 con contributo regionale, dei quali € 1.050.000,00 stanziati con L.R. 13/2021 (Fondi Concertazione 2021) ed € 400.000,00 stanziati con L.R. 13/2022 (Fondi Concertazione 2022)
  - € 400.000,00 con fondi propri comunali;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 124 del 29.12.2019 e n. 128 del 28.10.2021, con le quali è stato approvato e successivamente aggiornato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di realizzazione della Cittadella dello Sport" redatto dal professionista all'uopo incaricato arch. Endrigo Alberto di Pordenone, progetto che prevede un importo complessivo pari ad € 7.720.000,00, da realizzarsi in lotti successivi di intervento, in base agli effettivi finanziamenti disponibili;

Vista la Determinazione n. 192 del 17.03.2022, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera pubblica in parola all'architetto Massimo Augusto Redigonda, avente studio professionale a Pordenone in via Marconi 38 – c.f. RDGMSM53P29G888A e p.i. 01175130937;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27.10.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto X – Opere di urbanizzazione stadio Omero Tognon", redatto dal professionista come sopra incaricato arch. Massimo Augusto Redigonda, progetto dell'importo complessivo di € 1.850.000,00 dei quali € 1.158.175,81 per lavori a base d'appalto (inclusi € 23.013,45 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 85 del 26.01.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, si è proceduto all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Brusci Costruzioni srl, avente sede a Nervesa della Battaglia (TV) in via Foscarini n. 2/A – c.f. e p.i. 00190560268, per l'importo di complessivi € 955.878,63 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'appalto Rep. n. 2681 sottoscritto in data 30.03.2023, registrato in via Telematica il 06.04.2023 al n. 4519 Serie 1T;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G31B21005960006 CIG 94740590D1;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati eseguiti nel periodo dal 17.05.2023 al 18.12.2024, come risulta dai relativi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Richiamata la propria Determinazione n. 14 del 17.01.2024, con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, conseguentemente alla quale l'importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato ad € 972.660,64 oltre iva;

Costatato che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati sinora effettuati i seguenti pagamenti:

- anticipazione contrattuale, approvata con Determina n. 398 del 17.05.2023 e successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 453 del 23.05.2023, per l'importo di € 191.175,73 oltre iva;
- primo stato avanzamento lavori, approvato con Determina n. 812 del 23.10.2023 e successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 904 del 31.10.2023, per l'importo di € 119.703,25 oltre iva;
- secondo stato avanzamento lavori, approvato con Determina n. 137 del 20.02.2024 e successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 177 del 27.02.2024, per l'importo di € 189.334,63 oltre iva;
- terzo stato avanzamento lavori, approvato con Determina n. 471 del 20.06.2024 e successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 583 del 27.06.2024, per l'importo di € 154.082,67 oltre iva;
- quarto stato avanzamento lavori, approvato con Determina n. 926 del 02.12.2024 e successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 1148 del 09.12.2024, per l'importo di € 170.032,72 oltre iva;
- quinto stato avanzamento lavori, approvato con Determina n. 188 del 15.03.2025 e successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 160prel/Area 2 del 24.03.2025, per l'importo di € 143.468,34 oltre iva;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Massimo Augusto Redigonda, documento datato 25.03.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 6137 del 31.03.2025, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 972.660,64
- a dedurre importi SAL precedenti	€ 967.797,34
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.863,30

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 4.863,30 oltre iva;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determine n. 192 del 17.03.2022, n. 795 del 29.11.2022 e n. 14 del 17.01.2024, con le quali è stato affidato e successivamente integrato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera all'arch. Redigonda Massimo Augusto di Pordenone, per l'importo di complessivi € 109.176,17; detta somma è stata in parte già pagata, con Atti di Liquidazione n. 846 del 10.11.2022, n. 886 del 26.10.2023, n. 161 del 22.02.2024 e n. 571 del 24.06.2024, per un totale complessivo di € 78.672,95;
- Determine n. 264 del 14.04.2022 e n. 411 del 30.06.2022, con le quali è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 95.037,22 per il pagamento a e-distribuzione degli oneri dovuti per lo spostamento di

una cabina e interrimento di un tratto di linea elettrica esistente lungo viale dello Sport; detta somma è stata successivamente pagata con Atti di Liquidazione n. 294 del 20.04.2022 e n. 568 del 04.08.2022;

- Determina n. 301 del 05.05.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento dell'incarico professionale, l'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;
- Determina n. 304 del 05.05.2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 106,86 per il pagamento a Tim Spa degli oneri dovuti per la fornitura delle cartografie dei sottoservizi-infrastrutture telefoniche esistenti nelle aree interessate dai lavori;
- Determina n. 322 del 13.05.2022 con la quale è stato affidato al geol. dott. Alessandro Moro di Fiume Veneto l'incarico per la redazione della Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dell'intervento, verso il corrispettivo di complessivi € 746,64; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 477 del 30.06.2022;
- Determina n. 571 del 15.09.2022 con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico D'Orlando Engineering srl di Udine l'incarico di validazione del progetto dell'opera pubblica in parola, verso il corrispettivo di € 10.744,65 iva inclusa; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 865 del 17.11.2022;
- Determina n. 704 del 04.11.2022 (determina a contrarre) con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 600,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento lavori, l'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;
- Determina n. 720 del 10.11.2022, con la quale è stato affidato al Notaio dott. Simoncini Francesco di Sacile l'incarico per la stipula dell'atto di acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 15.832,24; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 177 del 01.03.2023;
- Determina n. 787 del 28.11.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 111,96 per il pagamento al Ministero dello Sviluppo Economico degli oneri per il rilascio del Nulla Osta alla Costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 915 del 30.11.2022;
- Determina n. 83 del 26.01.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 145.000,00 per l'acquisizione degli immobili distinti catastalmente al fg. 39 mapp. 146-512 del Comune di Fontanafredda, necessari per la realizzazione dell'intervento; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 85 del 26.01.2023;
- Determina n. 157 del 15.02.2023, integrata con successiva Determina n. 231 del 14.03.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Moretto Giuseppe srl di Pordenone l'incarico per la demolizione dell'immobile acquisito, verso il corrispettivo di complessivi € 34.845,64; detto importo è stato successivamente pagato con Atti di Liquidazione n. 244 del 20.03.2023 e n. 330 del 13.04.2023;
- Determina n. 491 del 19.06.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Brussi Costruzioni srl di Nervesa della Battaglia (TV) l'incarico per i lavori di rimozione di un tratto di condotta del vecchio oleodotto militare POL, verso il corrispettivo di complessivi € 12.200,00; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 633 del 03.08.2023;
- Determina n. 615 del 08.08.2023, con la quale è stato affidato all'ing. Cristiana Quendolo di Cordenons l'incarico di esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali, verso il corrispettivo di complessivi € 3.588,00; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 842 del 24.09.2024;
- Determina n. 818 del 23.10.2023, con la quale è stata affidata alla ditta Ciel srl di Codroipo (UD) la realizzazione delle nuove torri faro per i campi da tennis, verso il corrispettivo di € 142.294,46; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 614 del 04.07.2024;

- con la stessa Determina n. 818/2023 è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento del relativo contributo di gara anac;
- Determina n. 830 del 23.10.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Sartori srl di Casalserugo (PD) l'incarico per l'esecuzione delle recinzioni dei campi da tennis, verso il corrispettivo di complessivi € 33.496,98; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 914 del 16.10.2024;
- Determina n. 871 del 02.11.2023 con la quale è stata affidata alla ditta Nuova Carlet srl di Fontanafredda la realizzazione di un percorso pedonale, verso il corrispettivo di € 262,30; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 1081 del 14.12.2023;
- Determina n. 890 del 09.11.2023 con la quale è stata affidata alla ditta Brussi Costruzioni srl di Nervesa della Battaglia (TV) la realizzazione delle opere di urbanizzazione complementari ai campi da tennis, verso il corrispettivo di complessivi € 154.094,71; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 687 del 29.07.2024;
- con la stessa Determina n. 890/2023 è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento del relativo contributo di gara anac;
- Determina n. 293 del 17.04.2024, con la quale è stato affidato all'ing. Barazza Fausto di Brugnera l'incarico per la predisposizione della documentazione di deposito e la direzione lavori della parte strutturale riferita all'installazione di un pannello informativo luminoso esterno, verso il corrispettivo di € 2.537,60; detta somma è stata successivamente pagata, per l'importo di complessivi € 2.082,00, con Atto di Liquidazione n. 378 del 15.04.2025;
- Determina n. 299 del 18.04.2024, con la quale è stato affidato all'arch. Cancian Andrea di Fanna (PN) l'incarico per l'esecuzione del collaudo statico del plinto di fondazione del pannello informativo luminoso esterno, verso il corrispettivo di € 190,32;
- Determina n. 190 del 18.03.2025 con la quale è stata affidata alla ditta Hera Luce srl la realizzazione di un nuovo armadio per il nuovo quadro elettrico di comando a servizio della Cittadella dello Sport, verso il corrispettivo di complessivi € 3.201,21;
- Determina n. 204 del 20.03.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di € 204,00 per il pagamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del corrispettivo dovuto per la pratica SCIA antincendio; detto importo è stato pagato con successivo Atto di Liquidazione n. 296 del 26.03.2025;
- Determina n. 246 del 03.04.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 41,90 per il pagamento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy degli oneri per il rilascio del Nulla Osta all'Esercizio dell'impianto di pubblica illuminazione; detta somma è stata successivamente pagata con Atto di Liquidazione n. 336 del 08.04.2025;
- Determina n. 351 del 16.05.2025, con la quale è stato affidato alla ditta C.I.EL Impianti Srl l'incarico del completamento degli impianti di illuminazione presso il Campo 3 della Cittadella dello Sport, verso il corrispettivo di € 2.348,50;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato definitivamente come segue:

A) Importo netto lavori	€ 931.022,42	
Oneri sicurezza	€ 41.638,22	
Importo contrattuale lavori		€ 972.660,64
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 97.266,07	
Spese tecniche incarico prof.le progettista e d.l.(cnpaia e iva incluse)	€ 109.176,17	
Spese tecniche incarico geologo	€ 746,64	
Spese tecniche collaudo statico	€ 3.588,00	

Spese rilascio cartografie Telecom	€	106,86	
Oneri Mise	€	153,86	
Incarico validazione progetto	€	10.744,65	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	23.163,25	
Contributi di gara Anac (€ 30,00 + € 600,00 + 35,00 + € 35,00)	€	700,00	
Espropri, spese notarili, riqualificazione area espropriata	€	145.000,00	
Spese notarili	€	15.832,24	
Opere per rete di fornitura energia elet.ca eseguite dall'ente gestore	€	85.037,22	
Demolizione fabbricato	€	34.845,64	
Rimozione tratto oleodotto	€	12.200,00	
Realizzazione nuove torri faro x campi tennis	€	142.294,46	
Recinzioni campi da tennis	€	33.496,98	
Realizzazione percorso accesso Palazzetto	€	262,30	
Opere di urbanizzazione complementari ai campi da tennis	€	154.094,71	
Incarico deposito strutturale x installazione totem	€	2.082,00	
Incarico collaudo strutturale plinto di fondazione totem	€	190,32	
Esecuzione lavorazioni per nuovo quadro elettrico Cittadella	€	3.201,21	
Oneri scia pratica antincendio	€	204,00	
Completamento degli impianti di illuminazione	€	<u>2.348,50</u>	
		s o m m a n o	€ 876.735,08
		Importo complessivo progetto	€ 1.849.395,72

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	1.850.000,00
importo a consuntivo dell'opera		<u>€ 1.849.395,72</u>
economie sull'opera	€	604,28

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto X – Opere di urbanizzazione stadio O. Tognon – CUP G31B21005960006" redatto dal Direttore dei Lavori arch. Massimo Augusto Redigonda, documento datato 25.03.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 6137 del 31.03.2025, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 972.660,64
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>967.797,34</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.863,30

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1971055 emessa da REVO Insurance Spa in data 28.03.2023, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 23.163,25 corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di provvedere alla contestuale approvazione del quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera in parola come da schema che segue:

C) Importo netto lavori	€ 931.022,42	
Oneri sicurezza	€ <u>41.638,22</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 972.660,64
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 97.266,07	
Spese tecniche incarico prof.le progettista e d.l. (cnpaia e iva incluse)	€ 109.176,17	
Spese tecniche incarico geologo	€ 746,64	
Spese tecniche collaudo statico	€ 3.588,00	
Spese rilascio cartografie Telecom	€ 106,86	
Oneri Mise	€ 153,86	
Incarico validazione progetto	€ 10.744,65	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 23.163,25	
Contributi di gara Anac (€ 30,00 + € 600,00 + 35,00 + € 35,00)	€ 700,00	
Espropri, spese notarili, riqualificazione area espropriata	€ 145.000,00	
Spese notarili	€ 15.832,24	
Opere per rete di fornitura energia elet.ca eseguite dall'ente gestore	€ 85.037,22	
Demolizione fabbricato	€ 34.845,64	
Rimozione tratto oleodotto	€ 12.200,00	
Realizzazione nuove torri faro x campi tennis	€ 142.294,46	
Recinzioni campi da tennis	€ 33.496,98	
Realizzazione percorso accesso Palazzetto	€ 262,30	
Opere di urbanizzazione complementari ai campi da tennis	€ 154.094,71	
Incarico deposito strutturale x installazione totem	€ 2.082,00	
Incarico collaudo strutturale plinto di fondazione totem	€ 190,32	
Esecuzione lavorazioni per nuovo quadro elettrico Cittadella	€ 3.201,21	
Oneri scia pratica antincendio	€ 204,00	
Completamento degli impianti di illuminazione	€ <u>2.348,50</u>	
	s o m m a n o	€ 876.735,08
	Importo complessivo progetto	€ 1.849.395,72

Pertanto risultano:  
importo di progetto dell'opera € 1.850.000,00

---

importo a consuntivo dell'opera	€ 1.849.395,72
economie sull'opera	€ 604,28

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare, nonché all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 604,28;
- 9) di incaricare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento per la presentazione ai competenti uffici regionali della rendicontazione sui contributi concessi;
- 10) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto X – Opere di urbanizzazione stadio O. Tognon – CUP G31B21005960006";
- 11) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, e fondo incentivante), nonché di presentare ai competenti uffici regionali la documentazione necessaria per la rendicontazione del contributo concesso, entro il termine stabilito nel relativo decreto di concessione.

Allegato: CRE OOUU Lotto X

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;  
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

**con separata ed unanime votazione**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.



I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport Lotto X Opere di urbanizzazione stadio "Omero Tognon". CUP G31B21005960006 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Assessore  
Taiariol Antonio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale  
Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.