



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°119
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto I Terreno di gioco - CUP G32H22000400002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto I.
----------------	---

Oggi **cinque** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 17:45, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto I Terreno di gioco - CUP G32H22000400002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto I.
----------------	---

PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon" dell'importo complessivo di € 1.700.000,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200004, è attribuito il codice CUP G32H22000400002;
- che l'opera è interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 10 "interventi locali per il rilancio" commi 20-21 della stessa;
- che per la realizzazione dell'intervento è stata prevista la suddivisione dell'opera in cinque lotti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente:
 - Lotto I – adeguamento terreno di gioco
 - Lotto II – illuminazione campo di gioco
 - Lotto III – impianto videosorveglianza
 - Lotto IV – riqualificazione centrali termiche
 - Lotto V – realizzazione campo sintetico

Vista la Determinazione n. 613 del 03.10.2022, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione e direzione lavori del lotto I "terreno di gioco" e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lotti I – II – III e IV dello stadio comunale Omero Tognon di Fontanafredda – Lotti II, III e IV, all'arch. Endrigo Alberto, avente studio professionale a Pordenone in via De Paoli civ. 23/c – c.f. NDRLRT68A13G888X – p.i. 01339490938;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 07.11.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, progetto redatto dal tecnico incaricato Endrigo Alberto di Pordenone, dell'importo complessivo di € 486.000,00 dei quali € 149.200,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 5.123,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 773 del 25.11.2022 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta La Gramigna s.r.l., avente sede a Camerano (AN) in via Farfisa n. 18 – c.f. e p.i. 02144870421, per l'importo contrattuale di € 148.724,55 oltre iva;

Constatato che in data 21.03.2023 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto n. 2680 di Rep. Registrato in via telematica in data 24.03.2023 al n. 3899 Serie 1T;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H22000400002 – CIG 9485561490;

Constatato che i lavori sono stati iniziati – sotto le riserve di legge – in data 01.02.2023 ed ultimati in data 03.03.2023, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi depositati agli atti;

Ricordato che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- 1° s.a.l., corrispondente al finale, per l'importo di € 147.980,93.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 336 del 20.04.2023 e liquidato con Decreto di Liquidazione n. 369 del 26.04.2023;

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Alberto Endrigo, certificato datato 01.06.2023 ed acquisito al protocollo comunale n. 16394 in data 29.09.2023, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 148.724,55
- a dedurre importi SAL precedenti	€ 147.980,93
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 743,62

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 743,62 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 613 del 03.10.2022, con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Endrigo di Pordenone l'incarico per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 38.202,28 iva inclusa; detto importo è stato parzialmente già liquidato con atti di liquidazione n. 918/2022, 325/2023, 412/2023 e 448pr/2023 per l'importo totale di € 35.664,70 iva inclusa;
- determinazioni n. 808 del 05.12.2022, n. 129 del 07.02.2023 e n. 170 del 20.02.2023, con le quali è stato affidato e successivamente integrato alla ditta Vivisport srl di Cordignano l'incarico per la fornitura ed installazione di attrezzatura sportiva, verso il corrispettivo di complessivi € 51.427,39 iva inclusa; l'importo suddetto è stato successivamente pagato, per l'importo a saldo di complessivi € 51.247,39 iva inclusa con atti di liquidazione n. 273/2023, 314/2023 e 315/2023; è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento del relativo contributo di gara Anac;
- determinazione n. 739 del 14.11.2022 (determina a contrarre), con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara;
- determinazione n. 816 del 06.12.2022, con la quale è stato affidato alla ditta Alea srl di Caneva l'incarico relativo alla fornitura ed installazione di arredo per la Sala Gos, verso il corrispettivo di complessivi € 14.496,77 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 173/2023;
- determinazione n. 872 del 21.12.2022, con la quale è stato affidato alla ditta Omsi srls di Zola Predosa (BO) l'incarico per la rimozione, smaltimento, fornitura e posa nuove sedute, verso il corrispettivo di complessivi € 121.105,60 iva inclusa; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 181 del 01.03.2023, per l'importo a saldo di complessivi € 115.521,53 iva inclusa; con la medesima determinazione è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento del contributo di gara Anac;
- determinazione n. 875 del 21.12.2022, con la quale è stato affidato alla ditta Cm Soluzioni srl di Azzano Decimo l'incarico relativo all'esecuzione di opere edili e giardinaggio, verso il corrispettivo di complessivi € 19.344,02 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 142/2023;
- determinazione n. 890 del 27.12.2022, con la quale è stato affidato alla ditta Als Italia srl di Zoppola l'incarico relativo all'esecuzione delle analisi del terreno di gioco, verso il corrispettivo di complessivi € 447,74 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 130/2023;
- determinazione n. 899 del 28.12.2022, con la quale è stato affidato alla ditta Securlab srl di Roma l'incarico relativo alla fornitura di arredi per i locali adibiti ad infermeria, verso il corrispettivo di complessivi € 2.593,81 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 178/2023;

- determinazione n. 62 del 19.01.2023, con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 2.984,00 per il pagamento del Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la successiva liquidazione dello stesso al Rup e al personale del relativo ufficio;
- determinazione n. 181 del 24.02.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Beass srl di Porcia l'incarico relativo alla fornitura di segnaletica stradale, verso il corrispettivo di complessivi € 2.196,00 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 345/2023;
- determinazione n. 183 del 26.02.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Kronotech srl di Udine l'incarico relativo all'installazione di un tornello, verso il corrispettivo di complessivi € 1.430,00 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 301/2023;
- determinazione n. 314 del 13.04.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Full Service srl di Pordenone l'incarico relativo alla realizzazione ed installazione di una scritta su pannello, verso il corrispettivo di complessivi € 1.037,00 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 428/2023;
- determinazione n. 322 del 14.04.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Scarabelli Irrigazione srl di Granarolo dell'Emilia (BO) l'incarico relativo all'esecuzione di opere di drenaggio del campo, verso il corrispettivo di complessivi € 37.616,81 iva inclusa, importo successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 418/2023;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

2) Importo a consuntivo lavori eseguiti (inclusi € 5.123,90 per oneri sicurezza)		€ 148.724,55
3) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€	14.872,46
Attrezzatura sportiva	€	51.247,39
Arredo sala Gos	€	14.496,77
Rimozione e smaltimento sedute e fornitura e posa nuove sedute	€	115.521,53
Opere edili e giardinaggio	€	19.344,02
Fornitura arredi medicali locali infermeria	€	2.593,81
Fornitura segnaletica verticale	€	2.196,00
Analisi terreno di gioco	€	447,74
Installazione tornello	€	1.430,00
Realizzazione scritta	€	1.037,00
Opere di drenaggio	€	37.616,81
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€	35.664,70
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	2.984,00
Contributo Anac	€	90,00
	s o m m a n o	€ 299.542,23
	Importo complessivo progetto	€ 448.266,78

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 486.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 448.266,78
economie sull'opera	€ 37.733,22

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Precisato che le economie come sopra determinate saranno riportate nella disponibilità del quadro economico complessivo dell'intervento, e nello specifico saranno imputate al Lotto V "Realizzazione Campo sintetico – Campo 3";

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon – Lotto I – Terreno di Gioco" CUP G32H22000400002, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Endrigo Alberto, certificato datato 01.06.2023 ed acquisito al protocollo comunale n. 16394 in data 29.09.2023, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 148.724,55
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 148.724,55
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 147.980,93</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 743,62

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. B.2022.1201826 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 29.12.2022, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 2.984,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare contestualmente il quadro economico definitivo a consuntivo dei "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon – Lotto I Terreno di Gioco" CUP G32H22000400002, come da schema che segue:

2) Importo a consuntivo lavori eseguiti (inclusi € 5.123,90 per oneri sicurezza)	€ 148.724,55
3) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Iva 10% sui lavori	€ 14.872,46
Attrezzatura sportiva	€ 51.247,39
Arredo sala Gos	€ 14.496,77
Rimozione e smaltimento sedute e fornitura e posa nuove sedute	€ 115.521,53
Opere edili e giardinaggio	€ 19.344,02
Fornitura arredi medicali locali infermeria	€ 2.593,81
Fornitura segnaletica verticale	€ 2.196,00
Analisi terreno di gioco	€ 447,74

Installazione tornello	€	1.430,00	
Realizzazione scritta	€	1.037,00	
Opere di drenaggio	€	37.616,81	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€	35.664,70	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	2.984,00	
Contributo Anac	€	<u>90,00</u>	
		s o m m a n o	€ <u>299.542,23</u>
		Importo complessivo progetto	€ 448.266,78

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	486.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€	<u>448.266,78</u>
economie sull'opera	€	37.733,22

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di dare atto che le economie come sopra determinate, dell'importo di € 37.733,22.-, saranno riportate nella disponibilità del quadro economico complessivo dell'intervento, e nello specifico saranno imputate al Lotto V "Realizzazione Campo sintetico – Campo 3";
- 9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista, saldo impegni assunti tra le Somme B) e fondo incentivante).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto I Terreno di gioco - CUP G32H22000400002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto I.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto I
Terreno di gioco CUP G32H22000400002 Approvazione Certificato di
Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e
chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto I**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 03-10-23

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto I
Terreno di gioco CUP G32H22000400002 Approvazione Certificato di
Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e
chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto I**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-10-23

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119 del 05-10-2023

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto I
Terreno di gioco - CUP G32H22000400002 - Approvazione Certificato di
Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e
chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto I.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 10-10-2023 e fino al 25-10-2023 con numero di registrazione 2164 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 10-10-
2023

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119 del 05-10-2023

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto I
Terreno di gioco - CUP G32H22000400002 - Approvazione Certificato di
Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e
chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto I.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-10-2023.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa