



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°102
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto II. Illuminazione campo di gioco CUP G32H22000400002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale del Lotto II.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi **quattordici** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Assente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Assente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

5	2
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto II. Illuminazione campo di gioco CUP G32H22000400002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale del Lotto II.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSE**PREMESSO:**

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon" dell'importo complessivo di € 1.700.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200004, è attribuito il codice CUP G32H22000400002
- che l'opera è interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 10 "interventi locali per il rilancio" commi 20-21 della stessa
- che per la realizzazione dell'intervento è stata prevista la suddivisione dell'opera in cinque lotti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente:
 - Lotto I – adeguamento terreno di gioco
 - Lotto II – illuminazione campo di gioco
 - Lotto III – impianto videosorveglianza
 - Lotto IV – riqualificazione centrali termiche
 - Lotto V – realizzazione campo sintetico

VISTA la Determinazione n. 614 del 03.10.2022, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione e direzione dei Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon di Fontanafredda – Lotti II, III e IV, allo studio De Blasio Associati srl, avente sede a Porcia (PN) in via Maestri del Lavoro civ. 19 – c.f. e p.i. 01410140931;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 101 del 27.10.2022 e n. 103 del 07.11.2022, con le quali è stato approvato e successivamente aggiornato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, progetto redatto dal tecnico incaricato Studio De Blasio Associati srl di Porcia, dell'importo complessivo di € 211.000,00 dei quali € 149.500,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 3.089,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 764 del 23.11.2022 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta C.I.EL. Impianti s.r.l., avente sede a Codroipo (UD) in via Fratelli Savoia n. 14 – c.f. e p.i. 02536720309, per un importo contrattuale di € 147.904,13 oltre iva;

CONSTATATO che in data 02.03.2023 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto n. 2679 di Rep.;

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H22000400002 – CIG 9477097BD7;

CONSTATATO che i lavori sono stati iniziati – sotto le riserve di legge – in data 30.11.2022 ed ultimati in data 08.02.2023, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi depositati agli atti;

RICORDATO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- 1° s.a.l., corrispondente al finale, per l'importo di € 147.164,61.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 220 del 08.03.2023 e liquidato con Decreto di Liquidazione n. 226 del 13.03.2023;

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Silvio De Blasio, certificato datato 01.05.2023 ed acquisito al protocollo comunale n. 15216 in data 11.09.2023, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 147.904,13
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 147.164,61</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 739,52

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 739,52 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 614 del 03.10.2022, con la quale è stato affidato allo studio De Blasio Associati srl di Porcia l'incarico per la progettazione e la direzione lavori dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 16.319,62 iva inclusa; detto importo è stato parzialmente già liquidato con atto di liquidazione n. 821/2022;
- determinazione n. 738 del 14.11.2022 (determina a contrarre), con la quale è stato tra l'altro assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara;
- determinazione n. 137 del 08.02.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Ciel Impianti srl l'incarico per la realizzazione di un quadro di commutazione di rete, verso il corrispettivo di complessivi € 24.297,90 iva inclusa; detto importo è stato successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 203 in data 06.03.2023;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti (inclusi € 3.059,83 per oneri sicurezza)		€ 147.904,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 14.790,41	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 16.319,62	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.990,00	
Contributo Anac	€ 30,00	
Realizzazione nuovo quadro di commutazione di rete	<u>€ 24.297,90</u>	
	s o m m a n o	€ 58.427,93
Importo complessivo di progetto		€ 206.332,06

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 211.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 206.332,06</u>
economie sull'opera	€ 4.667,94

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

PRECISATO che le economie come sopra determinate saranno riportate nella disponibilità del quadro economico complessivo dell'intervento, e nello specifico saranno imputate al Lotto V "Realizzazione Campo sintetico – Campo 3";

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon – Lotto II Illuminazione campo di gioco" CUP G32H22000400002, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Silvio De Blasio dello studio De Blasio Associati srl, certificato datato 01.05.2023 ed acquisito al protocollo comunale n. 15216 in data 11.09.2023, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 147.904,13
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 147.164,61
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 147.164,61</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 739,52
- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 733518506 emessa da Allianz Spa – agenzia di Codroipo in data 16.02.2023, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 2.990,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare contestualmente il quadro economico definitivo a consuntivo dei "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon – Lotto II Illuminazione campo di gioco" CUP G32H22000400002, come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti (inclusi € 3.059,83 per oneri sicurezza)	€ 147.904,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Iva 10% sui lavori	€ 14.790,41
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 16.319,62
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.990,00

Contributo Anac	€ 30,00	
Realizzazione nuovo quadro di commutazione di rete	€ <u>24.297,90</u>	
	s.o m m a n o	€ <u>58.427,93</u>
Importo complessivo di progetto		€ 206.332,06

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 211.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>206.332,06</u>
economie sull'opera	€ 4.667,94

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di dare atto che le economie come sopra determinate, dell'importo di €4.667,94.-, saranno riportate nella disponibilità del quadro economico complessivo dell'intervento, e nello specifico saranno imputate al Lotto V "Realizzazione Campo sintetico – Campo 3";
- 9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto II. Illuminazione campo di gioco CUP G32H22000400002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale del Lotto II.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto II Illuminazione campo di gioco CUP G32H22000400002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto II

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-09-23

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto II Illuminazione campo di gioco CUP G32H22000400002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale del Lotto II

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-09-23

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 del 14-09-2023

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto II. Illuminazione campo di gioco CUP G32H22000400002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale del Lotto II.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 19-09-2023 e fino al 04-10-2023 con numero di registrazione 2000 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 19-09-
2023

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 del 14-09-2023

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto II. Illuminazione campo di gioco CUP G32H22000400002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale del Lotto II.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-09-2023.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa