



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°27
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PISCINA COMUNALE DI FONTANAFREDDA - CUP G32H22000410002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	--

Oggi **tredecim** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 17:20, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PISCINA COMUNALE DI FONTANAFREDDA - CUP G32H22000410002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	--

PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport – Piscina comunale" dell'importo complessivo di € 300.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200005, è attribuito il codice CUP G32H22000410002
- che l'opera è interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 9 c. 14 della stessa (Fondi Concertazione 2022)

Richiamata la Determinazione n. 737 del 14.11.2022, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori in oggetto, all'ing. Gianluca Di Felice, avente studio professionale a Vicenza, Strada delle Cattane civ. 17, avente studio professionale a Pordenone in via De Paoli civ. 23/c – c.f. DFLGLC69P17L103N;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09.03.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera redatto dal professionista come sopra incaricato, progetto dell'importo complessivo di € 300.000,00 dei quali € 143.500,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 428 del 29.05.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Ortolan Impianti srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via S. Pellico n. 43 – c.f. e p.i. 01482730932, per l'importo contrattuale di complessivi € 142.080,00 oltre iva;

Vista la successiva Determinazione n. 317 del 06.05.2024, con la quale è stata approvata una perizia di variante per i lavori in oggetto, conseguentemente alla quale l'importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato a complessivi € 149.955,25 oltre iva;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 19.06.2023 ed ultimati in data 04.10.2024, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H22000410002– CIG 9709733526;

Costatato che a tutt'oggi sono stati effettuati, nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, i seguenti pagamenti:

- Sal n. 1, corrispondente al finale, per l'importo di € 149.205,00.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 944 del 05.12.2024 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 1147 del 09.12.2024

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Gianluca Di Felice, certificato datato 05.12.2024 ed acquisito al protocollo comunale n. 22971 del 06.12.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 149.955,25
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>149.205,00</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 750,25

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 750,25 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 737 del 14.11.2022, con la quale è stato affidato all'ing. Gianluca di Felice di Vicenza, l'incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori, per l'importo di complessivi € 24.107,20 oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- determinazione n. 240 del 20.03.2023 (determina a contrarre), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuti per il contributo di gara; detto importo è stato successivamente liquidato a seguito di emissione di apposito ordinativo di pagamento (MAV) da parte dell'Autorità;
- determinazione n. 453 del 07.06.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Schindler Spa di Milano l'incarico per la rimozione dell'ascensore esistente ed installazione di un nuovo impianto, verso il corrispettivo di complessivi € 50.638,50 iva inclusa; con la medesima Determinazione è stato altresì assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento del contributo ad Anac riferito a questa procedura di gara;
- determinazione n. 653 del 28.08.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 2.870,00 per il pagamento dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 al Rup e al personale del relativo Ufficio;
- determinazione n. 1023 del 12.12.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Grimel srl di Fontanafredda l'incarico per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, per l'importo di complessivi € 39.996,00 iva inclusa;
- determinazione n. 570 del 02.08.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Tecnoproof srl di San Biagio di Callalta (TV) l'incarico per la riparazione del cupolino di copertura della piscina, verso il corrispettivo di complessivi € 16.117,20 iva inclusa;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo lavori eseguiti, al netto del ribasso	€ 148.115,65	
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ <u>1.839,60</u>	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 149.955,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 10% sui lavori	€ 14.995,53	
- spese tecniche (inclusi iva e previdenza)	€ 24.107,20	
- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.870,00	
- contributi di gara anac	€ 70,00	
- riparazione cupolino tetto	€ 16.117,20	
- Rimozione vecchio ascensore e nuovo acquisto	€ 50.638,50	

- Installazione impianto fotovoltaico e batterie	€ 39.996,00	
Totale Somme B)	s o m m a n o	€ 148.794,43
Importo complessivo di progetto		€ 298.749,68.-

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 300.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 298.749,68
economie sull'opera	€ 1.250,32

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport – Piscina comunale – CUP G32H22000410002", redatto dal Direttore dei Lavori ing. Gianluca Di Felice, certificato datato 05.12.2024 ed acquisito al protocollo comunale n. 22971 del 06.12.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 149.955,25
- a dedurre importi SAL precedenti	€ 149.205,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 750,25
- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare la liquidazione del residuo credito nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, per l'importo succitato;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 2.870,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica in parola, come da schema che segue:

A) Importo lavori eseguiti, al netto del ribasso	€ 148.115,65	
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.839,60	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 149.955,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 10% sui lavori	€ 14.995,53	
- spese tecniche (inclusi iva e previdenza)	€ 24.107,20	
- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.870,00	
- contributi di gara anac	€ 70,00	
- riparazione cupolino tetto	€ 16.117,20	
- Rimozione vecchio ascensore e nuovo acquisto	€ 50.638,50	
- Installazione impianto fotovoltaico e batterie	€ 39.996,00	
Totale Somme B)	s o m m a n o	€ 148.794,43
Importo complessivo di progetto		€ 298.749,68.-

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 300.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 298.749,68
economie sull'opera	€ 1.250,32

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 1.250,32;
- 9) di incaricare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali per la presentazione ai competenti uffici regionali della rendicontazione del contributo come sopra concesso per il finanziamento dei lavori;
- 10) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport – Piscina comunale – CUP G32H22000410002";
- 11) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice e fondo incentivante), nonché la presentazione ai competenti uffici regionali dei documenti per la rendicontazione del contributo concesso, entro i termini stabiliti.

Allegato: CRE piscina firmato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PISCINA COMUNALE DI FONTANAFREDDA - CUP G32H22000410002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport Piscina comunale di Fontanafredda CUP G32H22000410002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-02-25

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport Piscina comunale di Fontanafredda CUP G32H22000410002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-02-25

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 13-02-2025

Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PISCINA COMUNALE DI FONTANAFREDDA - CUP G32H22000410002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 17-02-2025 e fino al 04-03-2025 con numero di registrazione 364 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 17-02-
2025

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 13-02-2025

Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PISCINA COMUNALE DI FONTANAFREDDA - CUP G32H22000410002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA - DELIBERA RICOGNITIVA FINALE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-02-2025.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa