



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

**N°122**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo - CUP G34J23000140002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **dodici** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 17:15, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo - CUP G34J23000140002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

<b>PREMESSE</b>
-----------------

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo" dell'importo complessivo di € 215.760,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300001, è attribuito il codice CUP G34J23000140002;
- che l'opera è interamente finanziata con il contributo regionale concesso a questo Ente con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio transizione energetica n. 30473/GRFVG del 15.12.2022, ai sensi della L.R. 27.12.2019 n. 24 art. 4 c. da 61.

Richiamata la Determinazione n. 301 del 06.04.2023, con la quale è stato affidato allo Studio LS Engineering & Safety srl, avente sede a Pordenone in via Interporto C. Ingrosso n. 180 – c.f. e p.i. 01829100930, l'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura, assistenza e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, progetto redatto dallo studio professionale come sopra incaricato, dell'importo complessivo di € 215.760,00 dei quali € 149.999,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 2.693,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 575 del 27.07.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Electrix srl, avente sede a Cervignano del Friuli (UD) in vicolo Modon n. 1 – c.f. e p.i. 02437990308, per l'importo contrattuale di € 148.069,30 oltre iva;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G34J23000140002 CIG 988615592F;

Costatato che i lavori sono stati iniziati in data 10.08.2023 ed ultimati in data 18.03.2024, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Costatato che a tutt'oggi sono stati effettuati, nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, i seguenti pagamenti:

- Sal n. 1, corrispondente al finale, per l'importo di € 147.328,95.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 257 del 05.04.2024 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 322 del 12.04.2024;

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Loris Scian dello Studio LS Engineering & Safety srl di Pordenone, certificato datato 05.08.2024 ed acquisito agli atti, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 148.069,30
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 147.328,95</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 740,35

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 740,35 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 301 del 06.04.2023, con la quale è stato affidato allo Studio LS Engineering & Safety srl di Pordenone in via Interporto C. Ingrosso n. 180 – c.f. e p.i. 01829100930, l'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura, assistenza e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, per l'importo di complessivi € 32.300,83 oneri previdenziali e fiscali inclusi; detto importo è stato in parte pagato con Atto di Liquidazione n. 521 del 21.06.2023 per complessivi € 18.758,55 iva inclusa;
- determinazione n. 515 del 22.06.2023 (determina a contrarre), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuti per il contributo di gara; detto importo è stato successivamente liquidato a seguito di emissione di apposito ordinativo di pagamento (MAV) da parte dell'Autorità;
- determinazione n. 653 del 28.08.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 3.000,00 per il pagamento dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 al Rup e al personale del relativo Ufficio;
- determinazione n. 766 del 04.10.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Il Girasole Servizi srl di Porcia l'incarico per l'esecuzione di interventi di manutenzione del verde presso il campo da gioco, per l'importo di complessivi € 8.662,00 iva inclusa; detta somma è stata successivamente liquidata con Atto di Liquidazione n. 859 in data 19.10.2023;
- determinazione n. 347prel/Ilpp del 12.09.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Il Girasole di Copat Stefano di Porcia l'incarico per l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'impianto di irrigazione, verso il corrispettivo di complessivi € 8.408,40 iva inclusa.

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo lavori	€ 145.375,79	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	<u>€ 2.693,51</u>	
	Importo complessivo lavori	€ 148.069,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% di A)	€ 14.806,93	
Sistemazione campo da gioco	€ 8.662,00	
Spese tecniche	€ 32.300,83	
Manutenzione impianto di irrigazione	€ 8.408,40	
Incentivo al RUP	€ 3.000,00	
Contributo di gara Anac	<u>€ 35,00</u>	
	S o m m a n o	<u>€ 67.213,16</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 215.282,46

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 215.760,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>215.282,46</u>
economie sull'opera	€ 477,54

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo – CUP G34J23000140002", redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Loris Scian dello Studio LS Engineering & Safety srl di Pordenone, certificato datato 05.08.2024 ed acquisito agli atti, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 148.069,30
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>147.328,95</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 740,35

3. di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
4. di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 3.000,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
5. di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica in parola, come da schema che segue:

A) Importo lavori	€ 145.375,79	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ <u>2.693,51</u>	
Importo complessivo lavori		€ 148.069,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% di A)	€ 14.806,93	
Sistemazione campo da gioco	€ 8.662,00	
Spese tecniche	€ 32.300,83	
Manutenzione impianto di irrigazione	€ 8.408,40	
Incentivo al RUP	€ 3.000,00	

Contributo di gara Anac	€	<u>35,00</u>	
		S o m m a n o	€ <u>67.213,16</u>
		Importo complessivo di progetto	€ 215.282,46

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 215.760,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>215.282,46</u>
economie sull'opera	€ 477,54

6. di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
7. di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 477,54;
8. di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo – CUP G34J23000140002";
9. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice e fondo incentivante), nonché la presentazione ai competenti uffici regionali dei documenti per la rendicontazione del contributo concesso, entro i termini stabiliti.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;  
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

**con separata ed unanime votazione**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo - CUP G34J23000140002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**F.to Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo. CUP G34J23000140002 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dellopera Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-09-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Fratter Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo. CUP G34J23000140002 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dellopera Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-09-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 del 12-09-2024

**Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo - CUP G34J23000140002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 13-09-2024 e fino al 28-09-2024 con numero di registrazione 1925 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 13-09-  
2024

L' INCARICATO

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 del 12-09-2024**

**Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e la creazione di una vasca di accumulo per il risparmio idrico del Campo Sportivo di Vigonovo - CUP G34J23000140002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera - Delibera ricognitiva finale.**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-09-2024.  
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa