



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°162
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto V - Realizzazione campo in erba sintetica Campo 3 - CUP G32H22000400002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale
----------------	--

Oggi **diciannove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 13:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Assente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto V - Realizzazione campo in erba sintetica Campo 3 - CUP G32H22000400002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale
----------------	--

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon" dell'importo complessivo di € 1.700.000,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200004, è attribuito il codice CUP G32H22000400002;
- che l'opera è interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 10 "interventi locali per il rilancio" commi 20-21 della stessa;
- che per la realizzazione dell'intervento è stata prevista la suddivisione dell'opera in cinque lotti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente:
 - Lotto I – adeguamento terreno di gioco
 - Lotto II – illuminazione campo di gioco
 - Lotto III – impianto videosorveglianza
 - Lotto IV – riqualificazione centrali termiche
 - Lotto V – realizzazione campo sintetico

VISTA la Determinazione n. 793 del 29.11.2022, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon di Fontanafredda – Lotto V – allo studio Set srl – Servizi edilizia e territorio – avente sede a Pordenone in viale Dante n. 58 – c.f. e p.i. 01470350933;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20.04.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, progetto redatto dallo studio professionale come sopra incaricato, dell'importo complessivo di € 710.000,00 dei quali € 529.895,28 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 36.541,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 441 del 31.05.2023e n. 442 del 05.06.2023, con le quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Italgreen Spa, avente sede a Villa D'Adda (BG) in via Crusnigo n. 11 – c.f. 07075130158 e p.i. 01640880165, per l'importo contrattuale di € 405.818,02 oltre iva;

CONSTATATO che in data 04.08.2023 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto n. 2683 di Rep. Registrato in via telematica in data 21.08.2023 al n. 10906 Serie 1T;

RICORDATO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H22000400002 – CIG 977299636E;

DATO ATTO che i lavori sono stati iniziati in data 04.08.2023 ed ultimati in data 06.06.2024, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

VISTA la Determinazione n. 442 del 06.06.2024, con la quale è stata approvata una perizia di variante relativa ai lavori in parola, perizia che ha mantenuto invariato l'importo contrattuale dei lavori;

CONSTATATO che nei confronti della ditta appaltatrice sono stati effettuati a tutt'oggi i seguenti pagamenti:

- 1° sal, dell'importo di € 153.878,17 oltre iva, approvato con Determinazione n. 810 del 17.10.2023 e successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 870 del 24.10.2023;
- 2° sal, dell'importo di € 206.592,96 oltre iva, approvato con Determinazione n. 405 del 28.05.2024 e successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 536 del 11.06.2024;

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Bove dello Studio Set srl di Pordenone, datato 21.10.2024 ed acquisito al protocollo comunale n. 20252 in data 28.10.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 405.818,02
- a dedurre importi SAL precedenti	€ 360.471,13
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 45.346,89

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 45.346,89 oltre IVA;

RICHIAMATA la Determinazione n. 793 del 10.10.2023, con la quale sono state riportate nel quadro economico dell'opera pubblica in parola, tra le somme B) a disposizione dell'Amministrazione, le economie riscontrate sui precedenti n. 4 lotti di intervento, conseguentemente alla quale il quadro economico dell'opera è stato aggiornato a complessivi € 802.909,24.-;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 793 del 29.11.2022, con la quale è stato affidato allo Studio SET srl di Pordenone l'incarico per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 67.246,86 iva inclusa; detto importo è stato parzialmente già liquidato con atti di liquidazione n. 422/2023, 932/2023 e 562/2024 per l'importo totale di € 63.820,64 iva inclusa;
- con la medesima Determinazione n. 793/2022 è stato assunto altresì l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara dovuto per l'affidamento dell'incarico professionale; l'importo suddetto è stato liquidato a seguito emissione di specifico Mav da parte di Anac;
- determinazione n. 175 del 21.03.2023, integrata con successive determinazioni n. 188 del 28.02.2023 e n. 205 del 06.03.2023, con le quali è stato affidato alla ditta Punto Pubblicità di Porcia l'incarico per la fornitura ed installazione di pannellatura per gradinate, per l'importo di complessivi € 15.741,66 iva inclusa; detto importo è stato successivamente pagato con atti di liquidazione n. 220 del 13.03.2023 e n. 284 del 03.04.2023;
- determinazione n. 259 del 22.03.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 16.592,00 per il pagamento a LND Servizi srl di Roma del corrispettivo dovuto per l'omologazione del campo 3; con successivi Atti di Liquidazione n. 127 del 19.02.2024 e n. 304 del 08.04.2024 si è provveduto alla liquidazione di parte dell'importo suddetto, per la somma di € 4.392,00;

- determinazione n. 287 del 03.04.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 150,00 per il pagamento al Coni dei diritti amministrativi per il rilascio del parere di competenza; detto importo è stato pagato con Atto di Liquidazione n. 296 in data 04.04.2023;
- determinazione n. 341 del 27.04.2023 (determina a contrarre) con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 410,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara dovuto per l'affidamento dei lavori; l'importo suddetto è stato liquidato a seguito emissione di specifico Mav da parte di Anac;
- Determinazione n. 360 del 04.05.2023, con la quale è stato affidato all'arch. Andrea Cancian di Fanna l'incarico per il collaudo statico delle opere soggette a verifica (muro di sostegno), per l'importo di complessivi € 893,06 iva inclusa;
- Determinazione n. 654 del 28.08.2023, con la quale è stato affidato all'ing. Barazza Fausto di Brugnera l'incarico per la progettazione e d.l. inerenti la realizzazione delle opere strutturali per i plinti in c.a. delle torri faro, per l'importo di complessivi € 2.080,00;
- Determinazione n. 842 del 24.10.2023, con la quale è stato affidato l'incarico per la realizzazione delle coperture dei campi tenni alla ditta Europlast srl, verso il corrispettivo di complessivi € 152.873,82; detto importo è stato successivamente in parte pagato, per la somma di € 137.444,22.-, con Atto di Liquidazione n. 450 del 22.05.2024;
- con la medesima Determinazione n. 842/2023 è stato assunto altresì l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac del contributo di gara dovuto per l'affidamento dicche trattasi; l'importo suddetto è stato liquidato a seguito emissione di specifico Mav da parte di Anac;
- determinazione n. 1010 del 11.12.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Italgreen Spa l'incarico per la realizzazione dei plinti in c.a. per le torri faro, per l'importo di complessivi € 23.570,72 iva inclusa; detta somma è stata liquidata con successivo Atto di Liquidazione n. 482 in data 01.06.2024;
- determinazione n. 1011 del 11.12.2023, con la quale è stato affidato alla ditta Italgreen Spa l'incarico per la realizzazione delle recinzioni del terreno di gioco, per l'importo di complessivi € 39.626,79 iva inclusa; detta somma è stata liquidata con successivo Atto di Liquidazione n. 553 in data 17.06.2024;
- Determinazione n. 454 del 12.06.2024, con la quale è stata affidata la fornitura e posa di arredi e attrezzatura sportiva alla ditta Italgreen spa, verso il corrispettivo di complessivi € 5.978,00; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 564 del 20.06.2024;
- Determinazione n. 656 del 17.09.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Avianese Asfalti srl l'incarico per l'esecuzione di un intervento di manutenzione del percorso di accesso sul lato est del campo sportivo, verso il corrispettivo di € 17.968,50 iva inclusa; detto importo è stato successivamente pagato con Atto di Liquidazione n. 560pr/2024;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 396.818,02	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ <u>9.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 405.818,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 40.581,80	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 67.246,86	
Spese tecniche collaudo statico (compreso di IVA e CNPAIA)	€ 893,06	
Spese tecniche per prog e dl opere strutturali	€ 2.080,00	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% su A	€ 10.597,91	
Contributi Anac	€ 475,00	
Oneri collaudi e omologazioni LND e coni	€ 16.742,00	
Opere complementari	€ 15.741,66	
Copertura campi da tennis	€ 152.873,82	

Realizzazione pinti x torri faro Campo 3	€ 23.570,72	
Realizzazione recinzioni terreno di gioco Campo 3	€ 39.626,79	
Fornitura arredi e attrezzatura sportiva	€ 5.978,00	
Percorso lato est stadio	€ 17.968,50	
	s o m m a n o	€ 394.376,12
Importo complessivo progetto		€ 800.194,14

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 808.909,24
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>800.194,14</u>
economie sull'opera	€ 2.715,10

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon – Lotto V – Realizzazione campo sintetico-campo 3" CUP G32H22000400002, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Bove dello Studio SET srl di Pordenone, certificato datato 21.10.2024 ed acquisito al protocollo comunale n. 20252 in data 28.10.2024, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 405.818,02
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>360.471,13</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 45.346,89
- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 10009110001763 emessa da Bene Assicurazioni Spa società Benefit – Agenzia di Cantù in data 21.06.2023, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 10.597,91.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;

- 6) di approvare contestualmente il quadro economico definitivo a consuntivo dei “Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon – Lotto V – Realizzazione campo sintetico-campo 3” CUP G32H22000400002, come da schema che segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 396.818,02	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ <u>9.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 405.818,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 40.581,80	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 67.246,86	
Spese tecniche collaudo statico (compreso di IVA e CNPAIA)	€ 893,06	
Spese tecniche per prog e dl opere strutturali	€ 2.080,00	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% su A	€ 10.597,91	
Contributi Anac	€ 475,00	
Oneri collaudi e omologazioni LND e coni	€ 16.742,00	
Opere complementari	€ 15.741,66	
Copertura campi da tennis	€ 152.873,82	
Realizzazione pinti x torri faro Campo 3	€ 23.570,72	
Realizzazione recinzioni terreno di gioco Campo 3	€ 39.626,79	
Fornitura arredi e attrezzatura sportiva	€ 5.978,00	
Percorso lato est stadio	€ <u>17.968,50</u>	
	s o m m a n o	€ <u>394.376,12</u>
Importo complessivo progetto		€ 800.194,14

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 808.909,24
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>800.194,14</u>
economie sull'opera	€ 2.715,10

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di incaricare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento alla presentazione della documentazione necessaria ai competenti uffici regionali, per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera pubblica denominata “Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon” G32H22000400002;
- 9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista, saldo somme già impegnate tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione e fondo incentivante).

Allegato:- CRE Lotto V firmato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto V - Realizzazione campo in erba sintetica Campo 3 - CUP G32H22000400002 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto V
Realizzazione campo in erba sintetica Campo 3 CUP
G32H22000400002 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.
Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera
Delibera ricognitiva finale**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-11-24

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto V
Realizzazione campo in erba sintetica Campo 3 CUP
G32H22000400002 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.
Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera
Delibera ricognitiva finale**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-11-24

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 162 del 19-11-2024

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto V
- Realizzazione campo in erba sintetica Campo 3 - CUP
G32H22000400002 -Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.
Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera -
Delibera ricognitiva finale**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 22-11-2024 e fino al 07-12-2024 con numero di registrazione 2481 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 22-11-
2024

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 162 del 19-11-2024

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - Lotto V
- Realizzazione campo in erba sintetica Campo 3 - CUP
G32H22000400002 -Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.
Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera -
Delibera ricognitiva finale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-11-2024.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa