



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°96
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di asfaltatura di via Percoto a Fontanafredda. CUP G35F23000410004Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale
----------------	---

Oggi **uno** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 17:17, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Landa Antonino	Assessore	Assente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

5

2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di asfaltatura di via Percoto a Fontanafredda. CUP G35F23000410004 Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale
----------------	---

PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nello specifico nel Bilancio di Previsione 2023-2025 e nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2023, è inclusa la realizzazione dell'opera pubblica inerente i "Lavori di manutenzione straordinaria di Via Percoto – I Stralcio";
- che l'opera, dell'importo complessivo di € 123.000,00.-, è interamente finanziata con fondi propri comunali, all'uopo stanziati a carico dell'esercizio 2023;
- che il codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: G35F23000410004;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 23.11.2023, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dell'importo complessivo di € 123.000,00 dei quali € 98.452,00 per lavori posti a base di gara (inclusi € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dell'importo complessivo di € 123.000,00 dei quali € 98.452,00 per lavori posti a base di gara (inclusi € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 1062 del 21.12.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per un importo contrattuale di € 95.558,44 oltre iva;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G35F23000410004 CIG A0324913D1;

Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 08.02.2024 ed ultimati in data 09.02.2024, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21.03.2024, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e contestualmente assestato il quadro economico dell'opera, come da schema che segue:

Importo lavori al netto del ribasso:	€ 93.558,44	
Oneri sicurezza	€ <u>2.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 95.558,44
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 22% di A)	€ 21.022,86	
Incentivo Rup	€ 1.969,04	
Contributo Anac	€ 35,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ <u>4.414,66</u>	
	S o m m a n o	€ <u>27.441,56</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 123.000,00

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 1062 del 21.12.2023 (determina affidamento lavori), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento ad Anac degli oneri dovuti per il contributo di gara; detto importo è stato successivamente liquidato a seguito di emissione di apposito ordinativo di pagamento (MAV) da parte dell'Autorità;
- determinazione n. 173 del 29.02.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.969,04 per il pagamento dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 al Rup e al personale del relativo Ufficio;
- determinazione n. 548 del 25.07.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Giesse Segnaletica sad di Pordenone l'incarico per l'esecuzione della nuova segnaletica stradale, verso il corrispettivo di complessivi € 4.148,00 iva inclusa;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta definitivamente assestato come segue:

Importo lavori al netto del ribasso:	€ 93.558,44	
Oneri sicurezza	€ <u>2.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 95.558,44
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 22% di A)	€ 21.022,86	
Incentivo Rup	€ 1.969,04	
Contributo Anac	€ 35,00	
Esecuzione segnaletica stradale	€ <u>4.148,00</u>	
	S o m m a n o	€ <u>27.174,90</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 122.733,34

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 123.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>122.733,34</u>
economie sull'opera	€ 266,66

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare definitivamente chiusi i "Lavori di manutenzione straordinaria di Via Percoto - CUP G35F23000410004";
3. di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera, come da schema che segue:

Importo lavori al netto del ribasso:	€ 93.558,44	
Oneri sicurezza	€ <u>2.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 95.558,44
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 22% di A)	€ 21.022,86	
Incentivo Rup	€ 1.969,04	
Contributo Anac	€ 35,00	
Esecuzione segnaletica stradale	€ <u>4.148,00</u>	
	S o m m a n o	€ <u>27.174,90</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 122.733,34

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 123.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 122.733,34
economie sull'opera	€ 266,66

4. di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
5. di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 266,66;
6. di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria di Via Percoto – CUP G35F23000410004";
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di asfaltatura di via Percoto a Fontanafredda. CUP G35F23000410004Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di asfaltatura di via Percoto a Fontanafredda. CUP G35F23000410004 Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-07-24

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di asfaltatura di via Percoto a Fontanafredda. CUP G35F23000410004 Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-07-24

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 del 01-08-2024

Oggetto: Lavori di asfaltatura di via Percoto a Fontanafredda. CUP G35F23000410004 Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 06-08-2024 e fino al 21-08-2024 con numero di registrazione 1692 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 06-08-
2024

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 del 01-08-2024

**Oggetto: Lavori di asfaltatura di via Percoto a Fontanafredda. CUP
G35F23000410004 Approvazione quadro economico a consuntivo
dell'opera Delibera ricognitiva finale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-08-2024.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa