



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

**N°12**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria al Museo dei reperti del Genio Collegamenti della sezione di Sacile e di Fontanafredda Museo A.N.G.E.T. di Fontanafredda. CUP G32F22000590002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Oggi **cinque** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventisei** alle ore 17:10, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Assente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Feltrin Alessandro nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria al Museo dei reperti del Genio Collegamenti della sezione di Sacile e di Fontanafredda Museo A.N.G.E.T. di Fontanafredda. CUP G32F22000590002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

<b>PREMESSE</b>
-----------------

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed elenco annuale 2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 13.11.2023 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria del Museo dei reperti del Genio Collegamenti della sezione di Sacile e Fontanafredda – Museo A.N.G.E.T. di Fontanafredda" dell'importo complessivo di € 250.000,00;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300002, è attribuito il codice CUP G32F22000590002;
- che l'opera è interamente finanziata con il contributo regionale concesso a questo Ente con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport – Servizio beni culturali e affari giuridici n. 29473/GRFVG del 12.12.2022, ai sensi della L.R. 13/2022 art. 6 c. da 11 a 15.

Richiamata la Determinazione n. 185 del 26.02.2023, con la quale è stato affidato all'arch. Molinaro Fabiola, avente studio professionale a Codroipo (UD) in via Quarnic n. 6 – c.f. MLNFBL62E45C817R, l'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura, assistenza e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori suddetti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21.03.2024, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica in parola, progetto dell'importo complessivo di € 250.000,00 dei quali € 149.800,00 per lavori a base d'appalto;

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06.06.2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, progetto redatto dal professionista all'uopo incaricato arch. Molinaro Fabiola, dell'importo complessivo di € 250.000,00 dei quali € 149.800,00 per lavori posti a base di gara (inclusi € 4.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la Determinazione n. 491 del 28.06.2024 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Friulana Costruzioni srl, avente sede a Sedegliano (UD) in via Di Natale n. 20-22 – c.f. e p.i. 025101950307, verso il corrispettivo di € 148.350,00 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2690 sottoscritto in data 07.10.2024, registrato in via telematica al n. 13973 del 30.10.2024 Serie 1T;

Ricordato che all'affidamento in parola sono attribuiti i codici: CUP G32F22000590002 e CIG B23A73868E;

Richiamata la propria determinazione n. 545 del 29.07.2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante per l'opera in parola, perizia che ha mantenuto invariato l'importo contrattuale dei lavori;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 18.10.2024 ed ultimati in data 29.07.2025, come risulta dai relativi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi depositati agli atti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 27.11.2025, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera pubblica in parola;

Costatato che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- 1° stato avanzamento lavori, dell'importo di € 59.305,00 oltre iva, approvato con Determinazione n. 158 del 03.03.2025 e successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 250 del 12.03.2025;
- 2° stato avanzamento lavori corrispondente al finale dell'importo di € 88.303,00 oltre iva, approvato con Determinazione n. 563 del 07.08.2025 e successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 755 del 16.08.2025;
- Saldo finale lavori, dell'importo di € 742,00 oltre iva, liquidato con Atto di Liquidazione n. 1188 del 15.12.2025, a seguito dell'avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determina n. 185 del 26.02.2023, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura, assistenza e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, per l'importo di € 26.400,00 oltre oneri previdenziali e fiscali.  
Detto importo è stato successivamente liquidato con gli Atti di Liquidazione n. 582/2024, 585/2024, 679/2024, 895/2024, 227/2025 e 72prel/2026, per complessivi € 33.495,62 oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- Determina n. 491 del 28.06.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento lavori, l'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;
- Determina n. 122 del 18.02.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 2.996,00 quale incentivo funzioni tecniche; il pagamento dell'importo suddetto è stato disposto con Determinazione n. 14/2026;
- Determina n. 775 del 28.10.2025, con la quale è stato affidato alla ditta Falegnameria Bertolla Sas l'intervento di restauro e sostituzione degli infissi per l'importo di € 30.155,40 oltre iva;
- Determina n. 900 del 02.12.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 122,00 per il pagamento a E-Distribuzione degli oneri dovuti per l'allacciamento dell'utenza elettrica; Detto importo non dovrà essere liquidato, giusta comunicazione di E-Distribuzione acquisita al protocollo comunale prot. 6534 del 04.12.2025;
- Determina n. 1002 del 29.12.2025, con la quale è stato affidato alla ditta Friulparchet srl l'incarico per l'esecuzione della nuova pavimentazione in legno, per l'importo di € 15.350,00 oltre iva.

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato definitivamente come segue:

A) Importo contrattuale		€ 148.350,00
A.1 – Per lavori, al netto del ribasso d'asta	€ 143.550,00	
A.2 – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.800,00	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- per iva 10% su lavori	€ 14.835,00	
- per spese tecniche di progett.ne, d.l. e sicurezza, oneri compresi	€ 33.495,62	
- per oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% di A)	€ 2.996,00	
- contributo di gara Anac	€ 35,00	
- restauro e sostituzione serramenti	€ 33.170,94	
- nuova pavimentazione in legno	€ 16.885,00	
	<b>S o m m a n o</b>	<b>€ 101.417,56</b>
	Importo complessivo progetto	€ 249.767,56

Pertanto risultano:	
importo di progetto dell'opera	€ 250.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 249.767,56</u>
economie sull'opera	€ 232,44

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE
------------

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere all'approvazione del quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera in parola, come da schema che segue:

C) Importo contrattuale		€ 148.350,00
A.1 – Per lavori, al netto del ribasso d'asta	€ 143.550,00	
A.2 – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 4.800,00</u>	
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- per iva 10% su lavori	€ 14.835,00	
- per spese tecniche di progett.ne, d.l. e sicurezza, oneri compresi	€ 33.495,62	
- per oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% di A)	€ 2.996,00	
- contributo di gara Anac	€ 35,00	
- restauro e sostituzione serramenti	€ 33.170,94	
- nuova pavimentazione in legno	<u>€ 16.885,00</u>	
	S o m m a n o	€ 101.417,56
	Importo complessivo progetto	€ 249.767,56

Pertanto risultano:	
importo di progetto dell'opera	€ 250.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 249.767,56</u>
economie sull'opera	€ 232,44

- 3) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Progetto a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 4) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 232,44;
- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti e la presentazione della rendicontazione all'Ente finanziatore – Regione FVG – entro i termini dalla stessa fissati.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;  
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

**con separata ed unanime votazione**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria al Museo dei reperti del Genio Collegamenti della sezione di Sacile e di Fontanafredda Museo A.N.G.E.T. di Fontanafredda. CUP G32F22000590002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Vice Sindaco**  
**F.to Feltrin Alessandro**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria al Museo dei reperti del Genio Collegamenti della sezione di Sacile e di Fontanafredda Museo A.N.G.E.T. di Fontanafredda. CUP G32F22000590002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-01-26

Il Responsabile del servizio  
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria al Museo dei reperti del Genio Collegamenti della sezione di Sacile e di Fontanafredda Museo A.N.G.E.T. di Fontanafredda. CUP G32F22000590002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-02-26

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 del 05-02-2026

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria al Museo dei reperti del Genio Collegamenti della sezione di Sacile e di Fontanafredda Museo A.N.G.E.T. di Fontanafredda. CUP G32F22000590002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 09-02-2026 e fino al 24-02-2026 con numero di registrazione 263 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 09-02-  
2026

L' INCARICATO

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 del 05-02-2026**

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria al Museo dei reperti del Genio Collegamenti della sezione di Sacile e di Fontanafredda Museo A.N.G.E.T. di Fontanafredda. CUP G32F22000590002. Approvazione quadro economico a consuntivo dell'opera Delibera ricognitiva finale.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-02-2026.  
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa