



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°51
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" CUP G32H22000400002 - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **tredici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 17:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Assente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Assente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Assente

4	3
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Feltrin Alessandro nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" CUP G32H22000400002 - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon" dell'importo complessivo di € 1.700.000,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200004, è attribuito il codice CUP G32H22000400002;
- che l'opera è interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 10 "interventi locali per il rilancio" commi 20-21 della stessa;
- che per la realizzazione dell'intervento era stata inizialmente prevista la suddivisione dell'opera in cinque lotti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente:

Lotto I – adeguamento terreno di gioco

Lotto II – illuminazione campo di gioco

Lotto III – impianto videosorveglianza

Lotto IV – riqualificazione centrali termiche

Lotto V – realizzazione campo sintetico

CONSTATATO CHE, per far fronte ai notevoli aumenti dei prezzi dei materiali e della manodopera verificatisi negli ultimi mesi, questo Ente ha ritenuto di stralciare le opere previste nel quarto lotto di intervento (riqualificazione centrali termiche) ed utilizzare i relativi fondi per il completamento dei restanti quattro lotti, in particolare del lotto V (realizzazione campo sintetico);

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 05.10.2023, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del Lotto I "Adeguamento terreno di gioco", con contestuale approvazione del quadro economico a consuntivo del lotto:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti (inclusi € 5.123,90 per oneri sicurezza)	€ 148.724,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Iva 10% sui lavori	€ 14.872,46
Attrezzatura sportiva	€ 51.247,39
Arredo sala Gos	€ 14.496,77
Rimozione e smaltimento sedute e fornitura e posa nuove sedute	€ 115.521,53
Opere edili e giardinaggio	€ 19.344,02
Fornitura arredi medicali locali infermeria	€ 2.593,81
Fornitura segnaletica verticale	€ 2.196,00
Analisi terreno di gioco	€ 447,74
Installazione tornello	€ 1.430,00
Realizzazione scritta	€ 1.037,00
Opere di drenaggio	€ 37.616,81
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 35.664,70
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.984,00
Contributo Anac	<u>€ 90,00</u>

s o m m a n o	€ 299.542,23
Importo complessivo progetto	€ 448.266,78

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 14.09.2023, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del Lotto II "Illuminazione campo di gioco", con contestuale approvazione del quadro economico a consuntivo del lotto:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti (inclusi € 3.059,83 per oneri sicurezza)		€ 147.904,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 14.790,41	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 16.319,62	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.990,00	
Contributo Anac	€ 30,00	
Realizzazione nuovo quadro di commutazione di rete	€ 24.297,90	
	s o m m a n o	€ 58.427,93
Importo complessivo di progetto		€ 206.332,06

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 28.09.2023, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del Lotto III "Impianto di videosorveglianza", con contestuale approvazione del quadro economico a consuntivo del lotto:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti (inclusi € 3.054,01 per oneri sicurezza)		€ 148.274,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 14.827,46	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 14.759,57	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.994,83	
Contributo Anac	€ 30,00	
Opere di scavo per posa fibra ottica	€ 43.451,10	
	s o m m a n o	€ 76.062,96
Importo complessivo di progetto		€ 224.337,54

- Determinazione n. 793 del 10.10.2023, con la quale le economie riscontrate sui primi quattro lotti di intervento sono state destinate alla realizzazione del V lotto dello stesso "Realizzazione Campo sintetico – Campo 3), conseguentemente alla quale l'importo complessivo di € 1.700.000,00 è stato definitivamente così ripartito tra i vari lotti:

per la realizzazione del lotto I "adeguamento terreno di gioco"	€ 448.266,78
per la realizzazione del lotto II "illuminazione campo di gioco"	€ 206.332,06
per la realizzazione del lotto III "impianto videosorveglianza"	€ 224.337,54
per la realizzazione del lotto IV "riqualificazione centrali termiche"	€ 18.154,38
(corrispondente alle spese tecniche effettivamente sostenute per detto lotto)	
per la realizzazione del lotto V "realizzazione campo sintetico"	€ 802.909,24

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 19.11.2024, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del Lotto V "Realizzazione campo in erba sintetica Campo 3", con contestuale approvazione del quadro economico a consuntivo del lotto:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 396.818,02	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 9.000,00	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 405.818,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 40.581,80	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 67.246,86	
Spese tecniche collaudo statico (compreso di IVA e CNPAIA)	€ 893,06	
Spese tecniche per prog e dl opere strutturali	€ 2.080,00	

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% su A	€	10.597,91	
Contributi Anac	€	475,00	
Oneri collaudi e omologazioni LND e coni	€	16.742,00	
Opere complementari	€	15.741,66	
Copertura campi da tennis	€	152.873,82	
Realizzazione pinti x torri faro Campo 3	€	23.570,72	
Realizzazione recinzioni terreno di gioco Campo 3	€	39.626,79	
Fornitura arredi e attrezzatura sportiva	€	5.978,00	
Percorso lato est stadio	€	<u>17.968,50</u>	
		s o m m a n o	€ 394.376,12
Importo complessivo progetto			€ 800.194,14

DATO ATTO che, a seguito dell'approvazione dei consuntivi dei cinque lotti di intervento, la situazione economica complessiva dell'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - CUP G32H22000400002", risulta essere la seguente:

per la realizzazione del lotto I "adeguamento terreno di gioco"	€	448.266,78
per la realizzazione del lotto II "illuminazione campo di gioco"	€	206.332,06
per la realizzazione del lotto III "impianto videosorveglianza"	€	224.337,54
per la realizzazione del lotto IV "riqualificazione centrali termiche"	€	18.154,38
per la realizzazione del lotto V "realizzazione campo sintetico"	€	<u>800.194,14</u>
importo definitivo a consuntivo intervento	€	1.697.284,90

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	1.700.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€	<u>1.697.284,90</u>
economie sull'opera	€	2.715,10

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione della succitata ricognizione a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, sulla base della documentazione ricognitiva dei singoli lotti di intervento specificata nelle premesse, la situazione economica complessiva dell'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" - CUP G32H22000400002", come da prospetto che segue:

spesa sostenuta per la realizzazione del lotto I "adeguamento terreno di gioco"	€	448.266,78
spesa sostenuta per la realizzazione del lotto II "illuminazione campo di gioco"	€	206.332,06
spesa sostenuta per la realizzazione del lotto III "impianto videosorveglianza"	€	224.337,54
spesa sostenuta per la realizzazione del lotto IV "riqualificazione centrali termiche"	€	18.154,38
spesa sostenuta per la realizzazione del lotto V "realizzazione campo sintetico"	€	<u>800.194,14</u>
importo definitivo a consuntivo intervento	€	1.697.284,90

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€	1.700.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€	<u>1.697.284,90</u>
economie sull'opera	€	2.715,10

3. di dichiarare definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
4. di incaricare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento alla presentazione della documentazione necessaria ai competenti uffici regionali, per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire la presentazione della rendicontazione nei termini stabiliti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" CUP G32H22000400002 - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Vice Sindaco
F.to Feltrin Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" CUP G32H22000400002 Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-03-25

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" CUP G32H22000400002 Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-03-25

Il Responsabile del servizio
F.to Tonegozzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 del 13-03-2025

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" CUP G32H22000400002 - Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 17-03-2025 e fino al 01-04-2025 con numero di registrazione 610 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 17-03-
2025

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 del 13-03-2025

**Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" CUP
G32H22000400002 - Delibera ricognitiva finale.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-03-2025.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa