



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 317 del 06-05-2024

Oggetto: Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport Piscina comunale di Fontanafredda CUP G32H22000410002. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione di provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsecano le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 78 del 04/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione consiliare n. 83 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, contenente all'allegato 1 anche il Piano degli obiettivi e della performance 2024/2026;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport – Piscina comunale" dell'importo complessivo di € 300.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200005, è attribuito il codice CUP G32H22000410002
- che l'opera è interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 9 c. 14 della stessa (Fondi Concertazione 2022)

Richiamata la Determinazione n. 737 del 14.11.2022, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori in oggetto, all'ing. Gianluca Di Felice, avente studio professionale a Vicenza, Strada delle Cattane civ. 17, avente studio professionale a Pordenone in via De Paoli civ. 23/c – c.f. DFLGLC69P17L103N;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09.03.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera redatto dal professionista come sopra incaricato, progetto dell'importo complessivo di € 300.000,00 dei quali € 143.500,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria Determinazione n. 428 del 29.05.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Ortolan Impianti srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via S. Pellico n. 43 – c.f. e p.i. 01482730932, per l'importo contrattuale di complessivi € 142.080,00 oltre iva;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 19.06.2023, come dal relativo Verbale di consegna depositato agli atti, e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H22000410002– CIG 9709733526;

Costatato che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del

Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la funzionalità dell'opera;

Visti i seguenti elaborati di perizia redatti dal progettista e direttore dei lavori ing. Gianluca Di Felice, datati 22.04.2024 ed acquisiti al protocollo comunale n. 7609 in pari data:

- Perizia di Variante n. 1 - Relazione
- Atto di sottomissione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Computo variante
- Quadro comparativo
- Computo variante oneri della sicurezza
- Tavola V.01 piante aree di intervento
- Tavola V.02 tunnel di copertura
- Tavola V.03 schemi impianto elettrico

Constatato che le modifiche prospettate riguardano principalmente:

- Sostituzione della copertura dei tunnel per l'accesso alla piscina dalle scale e dall'ascensore
- Percorso dei canali della macchina di trattamento aria
- Integrazioni ai componenti dell'impianto elettrico
- Realizzazione zona filtro tra ascensore e piscina, con divisione dei flussi tra entrata e uscita
- Realizzazione involucro protettivo per UTA

Rilevato che la modifica introdotta con la presente perizia di variante è finalizzata al miglioramento delle opere ed alla loro funzionalità, e che la stessa non modifica la destinazione d'uso delle opere e non altera la natura complessiva del contratto;

Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell'opera, conseguente all'approvazione della presente perizia, risulta essere il seguente:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 148.115,65	
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ <u>1.839,60</u>	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 149.955,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 10% sui lavori	€ 14.995,53	
- spese tecniche (inclusi iva e previdenza)	€ 24.107,20	
- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.870,00	
- contributi di gara anac	€ 70,00	
- riparazione tetto	€ 17.367,53	
- Rimozione vecchio ascensore e nuovo acquisto	€ 50.638,50	
- Installazione impianto fotovoltaico e batterie	€ <u>39.996,00</u>	
Totale Somme B)	s o m m a n o	€ <u>150.044,75</u>
Importo complessivo di progetto		€ 300.000,00.-

Preso atto che:

- l'importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 142.080,00
- l'importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 149.955,25.-, il maggiore importo contrattuale è pari quindi ad € 7.875,25 oltre iva (corrispondente ad un aumento percentuale del 5,54%)
- vengono rispettati i limiti fissati dall'art. 120 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici";

Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico complessivo dell'opera;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione;

Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell'approvazione della succitata perizia di variante, al conseguente aggiornamento degli impegni di spesa assunti all'ex cap. 6904/10 di Bilancio – voce "eliminazione barriere architettoniche piscina comunale" – p.d.c.f. 2.02.01.99.000, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare la perizia di variante dell'opera pubblica denominata "Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport – Piscina comunale" – CUP G32H22000410002, perizia redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori – ing. Gianluca di Felice, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse, acquisiti al protocollo comunale n. 7609/2024, ed esponente il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 148.115,65	
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.839,60	
Importo contrattuale lavori	s o m m a n o	€ 149.955,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 10% sui lavori	€ 14.995,53	
- spese tecniche (inclusi iva e previdenza)	€ 24.107,20	
- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.870,00	
- contributi di gara anac	€ 70,00	
- riparazione tetto	€ 17.367,53	
- Rimozione vecchio ascensore e nuovo acquisto	€ 50.638,50	
- Installazione impianto fotovoltaico e batterie	€ 39.996,00	
Totale Somme B)	s o m m a n o	€ 150.044,75
Importo complessivo di progetto		€ 300.000,00.-

2. di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all'importo complessivo dell'opera, pari ad € 300.000,00.-, opera interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 9 c. 14 della stessa (Fondi Concertazione 2022);
3. di provvedere, in conseguenza dell'approvazione della presente perizia di variante dei "Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport – Piscina comunale" – CUP G32H22000410002, all'aggiornamento dei seguenti impegni di spesa all'ex capitolo 6904/10 di Bilancio - voce "eliminazione barriere architettoniche piscina comunale" – p.d.c.f. 2.02.01.99.000, di finanziamento dell'opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico della perizia medesima:

impegno di spesa n. 410 riferito all'importo contrattuale: integrazione dell'impegno per complessivi € 8.662,78 (corrispondente al maggiore importo lavori previsto dalla perizia, inclusa iva)

4. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 12.758,00	€ 287.242,00	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni	€ 12.758,00	€ 261.211,70	

viene aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 12.758,00	€ 287.242,00	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni	€ 12.758,00	€ 269.874,48	

5. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all'esercizio 2024;
6. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
7. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
9. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal "PIAO 2024-2026, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giunta n. 8 del 01.02.2024.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 08-05-2024.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione prenotazione impegno del 08-05-2024 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 3 del 30-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Prenotazione somme residue intervento		
CIG		
Missione Programma 5° livello 12.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi		
Capitolo 6904 Articolo 10 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINA COMUNALE - CONCERTAZIONE 2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3032		
Causale	Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport Piscina comunale di Fontanafredda CUP G32H22000410002. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di	
Importo	2024	€. -8.662,78
Variazione impegno del 08-05-2024 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 410 del 20-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 240 Determinazione di impegno del 20-03-2023 avente per oggetto Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport Piscina comunale di Fontanafredda CUP G32H22000410002 Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.		
CIG		
Missione Programma 5° livello 12.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi		
Capitolo 6904 Articolo 10 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINA COMUNALE - CONCERTAZIONE 2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3032		
Causale	Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della Cittadella dello Sport Piscina comunale di Fontanafredda CUP G32H22000410002. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di	
Importo	2024	€. 8.662,78
Beneficiario	193 ORTOLAN IMPIANTI SRL	

Il Responsabile
F.to Toneuzzo Barbara