

## **RIEPILOGO RAPPORTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN ESSERE AL 31.12.2024:**

OGGETTO: Gestione del servizio di illuminazione pubblica affidato alla ditta Hera Luce srl mediante partenariato pubblico privato, ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### **ATTI DI RIFERIMENTO:**

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2022 avente ad oggetto: "PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE NOMINA SOGGETTO PROMOTORE";
- Determinazione del Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali n. 288 del 03/04/2023 avente ad oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP G31D22000450005";
- Determinazione del Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali n. 1072 del 22/12/2023 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HERA LUCE S.R.L.".

CUP: G31D22000450005

CIG: 9937651907

IMPORTO COMPLESSIVO: 5.753.396,85 + IVA

DURATA: 15 ANNI CON DECORRENZA 01/01/2024

### **INVESTIMENTO:**

HERA LUCE SRL: I costi di investimento previsti per un totale di euro 1.936.185,00 + IVA, relativi all'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico, comprendono:

- importo lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza, per euro 1.758.210,00 + IVA;
- le spese tecniche e di gara per l'importo di euro 177.975,00 + IVA.

COMUNE DI FONTANAFREDDA: Canone annuo per 15 anni pari ad euro 383.559,79 + IVA.

FASE DI REALIZZAZIONE						
RISCHIO COSTRUZIONE						
Rischio che la realizzazione dei Lavori accessori non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o di costruzione e/o che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione delle opere	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro regolatorio e politico. Ritardi nella realizzazione	X			Art. 22, c. 1, lettera c)
Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti, pubblici e privati, competenti	Ritardi nella realizzazione	Se non dovuto a fatto del Concessionario X	Se dovuto a fatto del Concessionario X		Art. 6.2, c. 2, lett. b-bis) Art. 6.2, c. 3 Art. 8, c. 3, lett. c)
Rischio ambientale e/ o archeologico	Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica e/o rischio di ritrovamenti archeologici	Ritardi e incrementi di costo per tutela o risanamento ambientale	Se evento di forza maggiore X	X		Art. 11
Rischio di progettazione	Rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori od omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione delle opere	Ritardi e costi di nuova progettazione		X		Art. 6.2 Art. 17, c. 6 Art. 17, c. 14
Rischio varianti di progetto	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal Concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione delle opere	Aumento dei costi o ritardi nella progettazione e nella costruzione	X			Art. 17, c. 9

## FASE DI GESTIONE

### RISCHIO DI DISPONIBILITÀ

La qualità e la quantità del Servizio erogato è inferiore rispetto agli *standard* previsti nel Contratto o sono disattesi altri parametri di *performance* fissati dall'Amministrazione

Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
Rischio di disponibilità	Rischio che il Servizio non sia disponibile secondo gli <i>standard</i> tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica delle opere	Aumento dei costi delle manutenzioni programmate e/o incameramento delle penali		X		Art. 19 Art. 20 Allegato "Indicatori di Performance - Penali"
Rischio di gestione	Rischio che i costi di gestione del Servizio siano più alti di quelli preventivati e/o che il gestore non sia in grado di erogare il Servizio secondo gli <i>standard</i> pattuiti	Possibile aumento dei costi di gestione del Servizio e/o incameramento delle penali		X		Art. 19 Art. 20 Allegato "Indicatori di Performance - Penali"

### ALTRI RISCHI

Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione e note
Rischio finanziario	Rischio di finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile Rischio di un aumento dei tassi di interesse	Maggiori costi o impossibilità di proseguire nell'operazione		X		Art. 6.2, c. 9 E art. 180, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016
Rischio di approvvigionamento e/o incremento costi dei fattori produttivi	Possibile mancanza di coordinamento o altri problemi relazionali con i soggetti che debbano fornire i fattori produttivi necessari alla gestione del progetto nonché rischio di costi di fattori produttivi significativamente maggiori di quelli preventivati	Ritardi e/o incrementi di costo		X		Art. 6.1 Art. 9
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione del Servizio secondo gli <i>standard</i> stabiliti.	Possibile blocco del Servizio		X		Art. 6.1 Art. 9

Rischio di inflazione	Rischio di un aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti	Diminuzione ricavi			X	Art. 19.1, c. 7
Rischio delle relazioni industriali	E' il rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna	Incremento dei costi e nei ritardi nella realizzazione			X	E' un rischio che richiede una valutazione caso per caso
Rischio commissionamento/ stakeholders	E' il rischio che gli interventi non ricevano l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti del Servizio), necessaria per procedere alla loro realizzazione	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi			X	Il consenso degli <i>stakeholder</i> deve essere verificato e acquisito prima
Rischio Operativo (art. 5 e considerando 18 direttiva 23/2014)	Rischio economico <i>tout court</i>	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire il Servizio oggetto del Contratto		X		La Convenzione è interamente impostata per trasferire il rischio economico in capo al <i>partner</i> privato e non prevede forme di garanzia pubbliche